



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE HORMIGÓN

Código: EOC051_1

NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0277_1: Participar en operaciones previas al hormigonado”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0277_1 Participar en operaciones previas al hormigonado”

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva que precise en las operaciones previas al hormigonado, instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva necesarios para las operaciones previas al hormigonado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo de altura reducida que necesite para las operaciones previas al hormigonado, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección colectiva propios de los tajos de estructuras de hormigón armado, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Aplicar operaciones de mantenimiento” de fin de jornada” a los equipos de trabajo y EPIs utilizados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.7: Almacenar los equipos de trabajo y EPIs utilizados a fin de jornada,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP1: Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva que precise en las operaciones previas al hormigonado, instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.				

APP2: Preparar los elementos de los sistemas de encofrados modulares horizontales para su posterior puesta en obra, limpiándolos, aplicándoles desencofrantes y distribuyéndolos para optimizar su colocación, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Obtener información específica de los componentes de los sistemas de encofrado y de los productos y tratamientos a aplicarles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Limpiar los elementos de encofrados y los aligeramientos recuperables tras el desencofrado, según procedimiento indicado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Aplicar desencofrantes en paneles de encofrado y elementos recuperables, según procedimiento y rendimiento indicados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Distribuir ordenadamente sobre la superficie de apoyo del sistema de encofrado los distintos elementos a montar (elementos de apeo, entramado portante, paneles, aligeramientos modulares, armaduras, viguetas u otros), según criterios establecidos para optimización del posterior montaje.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Comprobar la integridad de los elementos que se está manipulando, antes de su colocación y tras la misma, detectando elementos con roturas, fisuras apreciables, deformados u otros, y reemplazándolos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Retirar ordenadamente los distintos elementos desmontados (elementos de apeo, entramado portante, paneles, aligeramientos modulares recuperables u otros), transportando a nuevos puntos de colocación, a puntos de limpieza o a acopios, de acuerdo a criterios establecidos y según la fase de la obra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Montar y desmontar sistemas modulares de encofrado horizontal - elementos de apeo, entramado portante y paneles-, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes de los encofrados.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Obtener información específica de de los sistemas modulares de encofrados horizontales, relativa a procedimientos de montaje y desmontaje, medidas de prevención u otra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Identificar las referencias de replanteo en planta de los encofrados, de acuerdo a las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Montar elementos modulares de apeo, siguiendo el replanteo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Montar elementos modulares del entramado portante (apeos, cabezales, contra-sopandas y sopandas).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Montar los paneles que constituyen el entablado, así como los casetones de aligeramiento -apoyados directamente al entramado portante- que constituyen el fondo del encofrado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Desmontar los paneles y casetones recuperables, manteniendo los paneles no incluidos en el procedimiento de clareo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Desmontar elementos modulares del entramado portante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Colocar componentes modulares de forjados y losas horizontales –nervios y armaduras prefabricadas, elementos de entrevigado, casetones recuperables o no-, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes de los elementos modulares.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Obtener información específica de de los componentes modulares de forjados y losas, relativa a distribución, procedimientos de montaje, medidas de prevención u otra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Colocar componentes modulares de forjados y losas horizontales –nervios y armaduras prefabricadas, elementos de entrevigado, casetones recuperables o no-, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes de los elementos modulares.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.2: Identificar las referencias de replanteo en planta de los componentes modulares de forjados y losas, de acuerdo a las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Colocar viguetas y semiviguetas para forjados unidireccionales, siguiendo el replanteo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Colocar elementos de entrevigado, siguiendo el replanteo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Colocar parapastas y piezas ciegas de entrevigado en los puntos indicados para mantener la estanqueidad de los aligeramientos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Colocar casetones recuperables o perdidos, siguiendo el replanteo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Colocar armaduras prefabricadas (barras, mallas y jaulas pre-elaboradas) para nervios y armadura de reparto, con los separadores especificados, y siguiendo el replanteo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Colocar piezas de negativo de encofrados -pasatubos y huecos, siguiendo el replanteo establecido, y cubriéndolos para mantener su estanqueidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>