



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos techos”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos techos".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	Firma:
NIF:	

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Valorar tajos de instalación de sistemas de placa de yeso laminado (PYL) y falsos techos para su contratación y cobro, tanto en obras que disponen de proyecto como en obras particulares que no lo precisen, de acuerdo a la documentación técnica de referencia.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1:: Concretar las unidades de obra de sistemas PYL y falsos techos a valorar, consultando la documentación técnica de referencia y en caso necesario proponiendo soluciones ajustadas a los requerimientos del superior o cliente, precisando la configuración geométrica y materiales previstos, especificaciones de instalación y nivel de calidad contratado, recursos disponibles u otra.	☐	☐	☐	☐
APS 1.2: Medir sobre plano las unidades a valorar, interpretando la normalización y aplicando las escalas correctamente, obteniendo las medidas de acuerdo a los criterios fijados en proyecto y, en ausencia de proyecto, a los criterios habituales o a los estipulados en el contrato.	☐	☐	☐	☐
APS 1.3: Medir a pié de obra las unidades a valorar antes de ejecutar, para realizar la oferta, midiendo los soportes o espacios reales y contrastando con las mediciones sobre plano.	☐	☐	☐	☐
APS 1.4: Determinar las necesidades de recursos humanos –composición del equipo cuadrilla- en cuanto a número y capacidades profesionales de sus componentes, para cumplir los objetivos de producción.	☐	☐	☐	☐
APS 1.5: Determinar las necesidades de recursos materiales –materiales, herramientas, máquinas, medios auxiliares, EPIs y medios de protección colectiva, u otros- en cuanto a volumen, número, calidades o prestaciones, para cumplir los objetivos de producción.	☐	☐	☐	☐

APP1: Valorar tajos de instalación de sistemas de placa de yeso laminado (PYL) y falsos techos para su contratación y cobro, tanto en obras que disponen de proyecto como en obras particulares que no lo precisen, de acuerdo a la documentación técnica de referencia.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 1.6: Fijar los precios unitarios para cada unidad, utilizando los precios de mercado o de unidades similares aplicados en otras obras, consultando bases de datos de la construcción, y ajustando en función de los precios unitarios de los recursos a emplear y del volumen total a ejecutar.	☐	☐	☐	☐
APS 1.7: Concretar mediante listado las mediciones de las unidades de sistemas PYL y falsos techos a valorar -tanto para su presupuesto como para certificación-, ajustándose a los criterios fijados en proyecto o plan de obra, o en ausencia de proyecto, a los criterios habituales establecidos o a lo estipulado en el contrato realizado.	☐	☐	☐	☐
APS 1.8: Calcular el presupuesto de los elementos de sistemas PYL y falsos techos a ofertar, aplicando los precios unitarios fijados al listado de mediciones elaborado, e incorporando en su caso las correcciones y modificaciones propuestas por el ofertante.	☐	☐	☐	☐
APS 1.9: Medir a pié de obra las unidades a certificar, midiendo lo realmente instalado y contrastando con las mediciones contratadas.	☐	☐	☐	☐

APP2: Organizar los trabajos de sistemas PYL y falsos techos a instalar por el equipo/cuadrilla a su cargo, planificándolos a corto plazo de acuerdo a las instrucciones del superior o responsable/cliente, y distribuyendo los recursos en el tajo para optimizar los rendimientos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 2.1: Concretar los objetivos generales de planificación para las unidades de sistemas PYL y falsos techos a instalar, atendiendo a las indicaciones del superior o responsable/cliente.	☐	☐	☐	☐
APS 2.2: Solicitar confirmación sobre si las condiciones existentes permiten el inicio de los trabajos: acondicionamiento de los espacios de trabajo, adecuación de zonas de acopio, instalación de medios auxiliares y de protección colectiva, condiciones meteorológicas u otros factores.	☐	☐	☐	☐

APP2: Organizar los trabajos de sistemas PYL y falsos techos a instalar por el equipo/cuadrilla a su cargo, planificándolos a corto plazo de acuerdo a las instrucciones del superior o responsable/cliente, y distribuyendo los recursos en el tajo para optimizar los rendimientos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 2.3: Comprobar que los recursos materiales y humanos disponibles son suficientes para cumplir los objetivos de producción, proponiendo en su caso su redimensionamiento o la revisión de los plazos establecidos.	☐	☐	☐	☐
APS 2.4: Obtener información de las necesidades de coordinación con otros oficios y de las interferencias posibles con los mismos, así como con los gruistas y responsables de abastecer los tajos.	☐	☐	☐	☐
APS 2.5: Planificar a corto plazo –diaria y semanalmente- tanto los tajos de sistemas PYL y falsos techos como las ayudas a oficios, para el equipo/cuadrilla a su cargo, considerando la información disponible, resolviendo además las actividades alternativas a realizar durante los tiempos muertos.	☐	☐	☐	☐
APS 2.6: Comprobar los acopios en cuanto a su facilidad de abastecimiento, a que no interfieren los trabajos ni tránsitos, y a que se respeten las recomendaciones de los fabricantes de materiales y productos, estableciendo en su caso ubicaciones alternativas ajustadas a dichas condiciones.	☐	☐	☐	☐
APS 2.7: Ubicar los medios auxiliares) en el tajo, según necesidades de la producción y para optimizar el rendimiento global del equipo humano.	☐	☐	☐	☐
APS 2.8: Distribuir las tareas entre los distintos operarios del equipo de acuerdo a su capacidad profesional, según necesidades de la producción y para optimizar el rendimiento global del equipo humano.	☐	☐	☐	☐
APS 2.9: Cumplimentar los partes de trabajo de los tajos de sistemas PYL y falsos techos, registrando los recursos y tiempos empleados, las unidades de obra acometidas y las partes ejecutadas.	☐	☐	☐	☐
APS 2.10: Detectar las desviaciones de la planificación en los tajos de sistemas PYL L y falsos techos, contrastando la producción prevista con la realmente alcanzada.	☐	☐	☐	☐
APS 2.11: Informar del avance de los tajos de sistemas PYL y falsos techos al superior o responsable/cliente, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y comunicando las contingencias en la planificación, solicitando en su caso el	☐	☐	☐	☐

APP2: Organizar los trabajos de sistemas PYL y falsos techos a instalar por el equipo/cuadrilla a su cargo, planificándolos a corto plazo de acuerdo a las instrucciones del superior o responsable/cliente, y distribuyendo los recursos en el tajo para optimizar los rendimientos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
redimensionamiento de los recursos o la revisión de los plazos establecidos.				
APS 2.12: Proponer alternativas para la resolución de las desviaciones en la planificación, identificando sus causas, estableciendo las distintas posibilidades y valorando las ventajas e inconvenientes de las mismas.	☐	☐	☐	☐

APP3: Realizar el seguimiento de la calidad en las distintas fases de los tajos de sistemas PYL y falsos techos: comprobación de soportes, recepción de materiales, procedimientos empleados en la instalación por su propio equipo/cuadrilla, y resultados finales alcanzados.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 3.1: Comprobar los elementos resistentes sobre los que se instalarán los sistemas PYL y falsos techos, verificando que se cumplen las condiciones necesarias para levantar estas últimas.	☐	☐	☐	☐
APS 3.2: Recepcionar materiales en los tajos de sistemas PYL y falsos techos, contrastando con la documentación de suministro o muestras de referencia, y comprobando -visualmente o por manipulación- su estado de conservación.	☐	☐	☐	☐
APS 3.3: Concretar los procedimientos a seguir por el equipo/cuadrilla, tanto para la instalación de sistemas PYL y falsos techos como de las ayudas a oficios, realizando propuestas ajustadas a la documentación técnica de referencia o a las condiciones del encargo -en trabajos no definidos mediante proyecto-.	☐	☐	☐	☐
APS 3.4: Transmitir las órdenes de trabajo a pie de tajo a la cuadrilla de modo claro y preciso, describiendo métodos, procedimientos, ritmos y objetivos de producción.	☐	☐	☐	☐
APS 3.5: Comprobar que la instalación de sistemas PYL y de falsos techos, y las ayudas a oficios se están ejecutando según los procedimientos establecidos, de acuerdo a las especificaciones de proyecto o a las condiciones del encargo.	☐	☐	☐	☐

APP3: Realizar el seguimiento de la calidad en las distintas fases de los tajos de sistemas PYL y falsos techos: comprobación de soportes, recepción de materiales, procedimientos empleados en la instalación por su propio equipo/cuadrilla, y resultados finales alcanzados.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 3.6: Realizar pruebas de calidad de sistemas PYL y falsos techos instalados por el propio equipo o cuadrilla, en cuanto a nivelación, aplomado, dimensiones, limpieza, tratamiento de juntas u otras, de acuerdo a las tolerancias establecidas en la documentación técnica de referencia y al nivel de calidad contratado.	☐	☐	☐	☐
APS 3.7: Confirmar que los soportes de los cuelgues replanteados -para recibido de estructuras o equipos auxiliares- tienen capacidad portante.	☐	☐	☐	☐
APS 3.8: Realizar comprobaciones de las ayudas a oficios ejecutadas por el propio equipo o cuadrilla, de acuerdo al replanteo realizado, con el tipo de cajas y cuelgues indicados.	☐	☐	☐	☐
APS 3.9: Realizar propuestas para la resolución de soportes inadecuados, materiales improcedentes y unidades instaladas defectuosamente, planteando razonadamente acciones para su corrección, devolución, demolición u otras según corresponda.	☐	☐	☐	☐